

Приложение 2  
к Акту об итогах проведения  
ежегодного осмотра инженерного оборудования  
и коммуникаций квартир жилого дома  
по адресу: Измайловский бульвар, д. 54  
от 11.12.2023г

Описание и план работ по устранению недостатков, выявленных в результате обхода и осмотра  
инженерного оборудования и коммуникаций жилого дома, расположенного по адресу:  
Измайловский бульвар, д. 54

№ квартиры	Описание работы	Планируемая дата устранения
31	Требуется замена участков трубы на обратном трубопроводе ГВС 1 зоны на Рехау (8-9 метров).	В течение трех рабочих дней после предоставления доступа и необходимых материалов, при условии без проблемного демонтажа аварийных труб.
36		
41		
57	Доступа нет, требуется разборка узла ввода ГВС, ХВС. Собственник квартиры против.	Дата устранения будет определена после предоставления доступа и более детального обследования
106	Плохой доступ, требуется разборка гребенок и замена Бочонка Ду 25. Собственник квартиры пока не дал согласия.	В течение трех рабочих дней после предоставления доступа и Бочонка Ду 25
1	Нарост на тройнике ГВС, требуется ремонт с помощью эпоксидной смолы	Работы будут выполнены в срок до 31 января 2024 года при условии доступа в квартиру
9	Нарост на ГВС, требуется замена Бочонка Ду 25	Работы будут выполнены в срок до 31 января 2024 года при условии доступа в квартиру
11	Нарост на ГВС, требуется замена Бочонка Ду 20	Работы будут выполнены в срок до 31 января 2024 года при условии доступа в квартиру
14	Нарост на ГВС, требуется замена Бочонка Ду 25	<u>Заменен 07.12.2023г</u>
15	Нарост на ГВС, , требуется замена Бочонка Ду 25	<u>Заменен 09.12.2023г</u>
16	Нарост на ГВС, требуется замена Бочонка Ду 25	Работы будут выполнены в срок до 31 января 2024 года при условии доступа в квартиру
25	Нарост на ГВС, , требуется замена Бочонка Ду 25	<u>Заменен 11.12.2023г</u>
30	Нарост на ГВС, требуется	Работы будут выполнены в срок

	замена Бочонка Ду 20 – 2шт, Ду 25- 1 шт	до 31 января 2024 года при условии доступа в квартиру
60	Нарост на ГВС, требуется замена Бочонка Ду 25	Работы будут выполнены в срок до 31 января 2024 года при условии доступа в квартиру
62	Нарост на ГВС, требуется замена Бочонка Ду 25	Работы будут выполнены в срок до 31 января 2024 года при условии доступа в квартиру
72	Нарост на ГВС, требуется замена Бочонка Ду 20	Работы будут выполнены в срок до 31 января 2024 года при условии доступа в квартиру
73	Нарост на ГВС, требуется замена Бочонка Ду 25	Работы будут выполнены в срок до 31 января 2024 года при условии доступа в квартиру
80	Нарост на ГВС, требуется замена Бочонка Ду 20-2шт	Работы будут выполнены в срок до 31 января 2024 года при условии доступа в квартиру
82	Нарост на ГВС, требуется замена Бочонка Ду 20	Работы будут выполнены в срок до 31 января 2024 года при условии доступа в квартиру
89/90	Ржавый участок между тройниками полотенцесушителей Ду 32мм, мокнет Требуется замена участка на Рехау	<u>Работы выполнены 30.11.2023г</u>
95	Нарост на ГВС, требуется замена Бочонка Ду 20	Работы будут выполнены в срок до 31 января 2024 года при условии доступа в квартиру
97	Нарост на ГВС, требуется замена Бочонка Ду 20	Работы будут выполнены в срок до 31 января 2024 года при условии доступа в квартиру



*[Signature]* Чернышев А.О.

*[Signature]* Екатерина Е.А.

*[Signature]* Семенов М.В.